

	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	IST.COMPR. "MARCONI" LICATA Prot. 0006284 del 16/06/2023 VI-7 (Uscita)
	N° Ordine MEPA: 6764421	

ESECUTRICE:	S.I.E.TEL S.p.A.
CLIENTE:	ISTITUTO COMPRENSIVO - G. MARCONI
SEDE:	VIA EGITTO, 1, 92027 - LICATA (AG)

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"

Descrizione dettagliata dell'intervento: Realizzazione cablaggio strutturato a servizio delle sedi dell'Istituto comprensivo di apparati di rete e WiFi

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì ☒ No ☐ Non previsto ☐
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì ☒ No ☐ Non previsto ☐
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì ☒ No ☐ Non previsto ☐
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì ☒ No ☐ Non previsto ☐

CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassette ottici, scatole, permutte ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ☑
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ☑

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina - 1
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	------------

	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo	
	N° Ordine MEPA: 6764421	

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Installazioni e servizi						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO ☑	NEGATIVO	NON PREVISTO
FIREWALL	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ☑
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ☑
ADDESTRAMENTO	Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO ☑

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- ☒ Elenco dei componenti della fornitura
- ☒ Certificazioni punti LAN

File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -2
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------

 Together we can vodafone business	RETI LAN 7 Verbale di esecuzione e collaudo N° Ordine MEPA: 6764421	
---	---	---

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente Prof. Tiziana Alesci in qualità di Collaudatore, incaricato con nomina prot. n. 0006558/VII-6 del 12/05/2022 dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata ISTITUTO COMPRENSIVO - G. MARCONI, con sede a VIA EGITTO, 1, 92027 - LICATA (AG),
telefono 0922 909106 email agic834003@istruzione.it,
ed eventuale PEC agic834003@pec.istruzione.it;

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa
con numero ordine 6764421, data ordine 04/05/2022,
CIG 921448840C, CUP C69J21021880006,

DICHIARA

Il buon esito delle attività previste dall'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale

Le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento, la RTI **Vodafone** (mandataria del RTI) / **Converge S.p.A.** (mandante del RTI), procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data,

16/06/2023



Timbro e Firma



File Verbale di esecuzione e collaudo	Archiviazione	Note REV 3.1 del 04/02/22	Redatto da	Pagina -3
---------------------------------------	---------------	------------------------------	------------	-----------